

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство СРО-С-030-24082009 Союз строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб) ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672/745101001 454092, Россия, г. Челябинск, ул. Елькина, 84, Тел./ф. (351) 280-41-14 www.sskural.ru, e-mail: info@sskural.ru

ПРОТОКОЛ

Заседания рабочей группы Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования ССК УрСиб

« _	24	» 	нояоря	2021 r.		Nō	12
Председатель рабочей группы: Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб							
Секретарь:		Фомина Анна Николаевна, инженер по стандартизации и качеству Департамента нормативного регулирования и контроля					
Присутствовали: список участников прилагается (4 человека).							

ПОВЕСТКА ДНЯ

Обсуждение проекта Изменения №1 к СП 48.133330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Участники совещания рассмотрели итоговую редакцию проекта Изменения №1 к СП 48.133330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004. Члены комитета отметили существенные изменения в тексте документа и качественную работу разработчиков. Однако, сформулировали несколько замечаний и предложений к представленной редакции:

- 1. В тексте документа заменить словосочетания «нормативные» и «нормативно-технические» документы и документация на термин «документ по стандартизации», согласно Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации".
- 2. Раздел 3 п. 3.1а. Словосочетание «контрольных процедур» заменить на «контрольных мероприятий» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".
- 3. П. 7.11. Исключить фразу «установленными органом местного самоуправления».
- 4. П. 7.38. Исключить последнее предложение. В соответствии с РД-11-05-2007 установлен порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, в данном пункте не понятно каким актом оформляется ввод в эксплуатацию временных зданий и сооружений, расположенных на строительных площадках.
- 5. П. 8.1.2 не несет конкретики, содержит общие фразы. Перечисленные мероприятия включают в проект производства работ.
- 6. П 9.1.4. Исключить фразу «если данные работы выполнялись в его присутствии».

В отношении разработки ГОСТ Р «Организация строительного производства. Общие положения», включенного в план ПНС на 2022г. ТК 400 приняли следующее решение. В связи с принятием последних изменений СП 48 при разработке планируемого ГОСТ Р возникнет дублирование положений указанных документов.

РЕШИЛИ:

- 1. Секретарю подготовить письмо с замечаниями и предложениями в НОСТРОЙ до 25.11.2021г.
- 2. Секретарю подготовить письмо в секретариат ТК 400 о нецелесообразности разработки ГОСТ Р «Организация строительного производства. Общие положения».

Председатель рабочей группы

Секретарь

Ю.В. Десятков

Fourt А.Н. Фомина