



некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Урала и Сибири

25 НОЯ 2014

№ 01/306/1131

454092, Россия, г. Челябинск, ул. Елькина, 84, т. (351)280-41-14

Национальное объединение строителей НОСТРОЙ
Руководителю аппарата
Г-ну Капинусу Н.И.

Г-же Фадеевой Е.Н.
8(495)987-31-48 (доб. 162)
e.fadeeva@nostroy.ru;
v.borodin@nostroy.ru

Уважаемый Николай Иванович!

Направляю предложения и замечания экспертов «Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования» НП СРО «ССК УрСиб» по проекту:

«Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Возведение зданий и сооружений методом «опускного колодца». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»

Приложение:

1. Предложения и замечания "УРГСН" - 1 экз. на 2 л.
2. Предложения и замечания кафедры ТСП "ЮУрГУ" - 1 экз. на 1 л.
3. Предложения и замечания НП СРО "ССК УрСиб" - 1 экз. на 1 л.

Генеральный директор

Ю.В. Десятков

Исполнитель: Коротышева Евгения Сергеевна
Телефон: (351) 22-00-911

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ
К ПРОЕКТУ ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ СТО НОСТРОЙ 196
«КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ВОЗВЕДЕНИЕ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕТОДОМ «ОПУСКНОГО КОЛОДЦА». ПРАВИЛА, КОНТРОЛЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ»

1. СП 70.133330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» в нормативных ссылках указан 2011 года издания, а не 2012.
2. Почему в подготовительные работы входит входной контроль строительных материалов (п. 6.2), который является составляющей частью строительного контроля в целом, выполняемого в процессе строительства. Контроль качества, в том числе входной контроль строительных материалов, достаточно подробно описан в п. 10.1.
3. По тексту стандарта необходимо пользоваться терминами, предусмотренными Градостроительным кодексом РФ, например в п. 6.6, 7.1.3 вместо заказчика указать застройщик или технический заказчик, п. 7.1.2 вместо исполнителя указать лицо, осуществляющее строительство (подрядчик), п. 10.1.2 вместо производителя работ указать лицо, осуществляющее строительство (подрядчик), п. 10.1.4, 10.1.5 вместо технического контроля заказчика указать строительный контроль застройщика или технического заказчика.
4. В п. 6.27, 7.1.2 сказано, что входной контроль строительных материалов следует проводить по ГОСТ 24297-87, который предназначен для входного контроля сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, используемых для разработки, производства, эксплуатации и ремонта промышленной продукции. Целесообразно в данном стандарте ссылаться на СП 48.13330.2011 и Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
5. По тексту стандарта указаны марки бетона. Правильнее указывать классы бетона.
6. В разделе 9, п. 10.1.14.4 сделать ссылку на проект Рекомендаций НОСТРОЙ 9 «Производство бетонных работ в зимний период».
7. В п. 10.1.2 в предмет контроля добавить соответствие требованиям **технических** регламентов.
8. В 10.1.4 – 10.1.6 указывается ссылка на участие в строительном контроле авторского надзора, который является обязательным не во всех случаях. Может правильнее сослаться на строительный контроль застройщика или технического заказчика, лица, осуществляющего строительство (подрядчика), и авторского надзора (при его осуществлении) согласно СП 48.13330.2011 и Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
9. В п. 10.1.10.1 добавить прочность по ГОСТ 18105-2010.
10. В п. 10.2 говорится об обследовании технического состояния конструкций, что не соответствует названию пункта, где указана оценка соответствия выполненных работ и строительных конструкций проектной документации.

11. Зачем разделять оценку соответствия выполненных работ и строительных конструкций проектной документации (название п. 10.2) и требованиям технических регламентов (п. 10.3)? Ведь именно указанная совместная оценка и является предметом строительного контроля.

12. В п. 10.1.13.1 отсутствует ссылка на необходимость контроля и оценки прочности в соответствии с ГОСТ 18105-2010.

Начальник шестого территориального отдела

УРГСН Министерства строительства,

инфраструктуры и дорожного хозяйства

Челябинской области,

доцент кафедры ТСП Южно-Уральского

государственного университета,

кандидат технических наук



К.М. Мозгалёв

12.11.2014 г.

Замечания по Стандарту
ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
МЕТОДОМ «ОПУСКНОГО КОЛОДЦА»

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ
от кафедры ТСП ЮУрГУ

1. В нормативных ссылках и по тексту работы (например, п.7.3.1.11) неправильно указан номер СП «Несущие и ограждающие конструкции» – нужно СП 70.13330.2012.
2. Во многих пунктах указаны марки бетона (например, п.7.3.1.4, п.7.3.3.7).
3. В п.6.15 указано, что длина подкладок определяется по расчету. Хотелось бы увидеть этот расчет, ведь на его основе инженер должен сделать ППР.
4. П.7.1.1 взят из СП и заключен в кавычки. На сколько это правомерно? Может необходимо сделать простую ссылку на пункт в СП?
5. П.7.3.1.11. Что означает «примерно по истечении 4-5 суток»? Нужно указать распалубочную прочность в МПа или в % от проектной, так как разные бетоны имеют разный темп набора прочности.
6. П.7.3.3.7Б. Последнее предложение следует убрать. Значения прочности не нужны, так как есть классы бетона, а смесь с осадкой конуса 14-15 см является высокоподвижной, а не литой, для которой осадка конуса 18 см и более.

Замечания НП СРО "ССК УрСиб" по стандарту
«Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Возведение зданий и сооружений методом «опускного колодца». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»

1. нет карт контроля
2. 3.9 "образуется в результате выветривания скальных грунтов с последующей транспортировкой продуктов выветривания водным или эоловым путем и их отложения" - исключить!
3. 3.10 "зимние условия: период года с установившейся среднесуточной температурой" - заменить на "ожидаемой среднесуточной температурой"
4. 3.21 какое отношение имеет к опускным колодцам????
5. 6.16 исключает п. 6.15. убрать, или уточнить!
6. 6.27 исключить
7. 7 исключить или дать уточнение!
8. 7.1.3 "-предоставить охраняемое помещение для складирования оборудования, инструмента и других материальных ценностей исполнителя, а также санитарно-бытовое помещение для работников исполнителя, соответствующее действующим санитарно-гигиеническим нормам (оговаривается в договоре подряда" - исключить! все это есть в договоре!
9. Таблица 1 - исключить или уточнить